

Protokół Nr 8
z posiedzenia Doraźnej Komisji do Spraw Infrastruktury,
które odbyło się w dniu 21 listopada 2012 roku

O godzinie 12⁰⁰ posiedzenie Doraźnej Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Wiceprzewodniczący Paweł Pniewski. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
4. Spotkanie z przedstawicielami wykonawcy kontraktu nr 6.
5. Analiza i omówienie dodatkowych przyłączy nieuwzględnionych w pierwotnym kontrakcie, w szczególności posesji niezabudowanych.
6. Przedstawienie i omówienie wykazu miejsc składowania materiałów, jak i miejsc składowania urobku z wykopów przez firmy wykonujące na terenie naszego miasta budowę sieci kanalizacyjnej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Pkt 3. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

Radny Dariusz Pietrucha złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 5. ponieważ materiały dotyczące tego tematu nie są jeszcze przygotowane.

Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie wniosku.

Głosowanie

za przyjęciem wniosku – 5

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W trakcie głosowania obecnych było 5. radnych.

Wniosek został przyjęty.

Wiecej wniosków nie zgłoszono.

Pkt 4. Spotkanie z przedstawicielami wykonawcy kontraktu nr 6.

Przedstawiciel firmy Energopol Południe z Sosnowca wykonawca Kontraktu nr 6 poinformował, m.in.:

- kontrakt nr 6 realizowany jest na bardzo trudnym terenie z uwagi na warunki gruntowo – wodne,
- prawdopodobnie do 15 grudnia 2012 roku zakończone będą wszystkie sieci kanalizacyjne,
- było do wykonania 12 pompowni sieciowych i wszystkie są zbudowane; rozruchy tych pompowni planowane jest na koniec stycznia 2013 roku;
- pompownie przydomowe: zbudowane jest 40 z 85; wszystkie będą zabudowane w roku 2012; próbne rozruchy tych pompowni zakończą się w lutym 2013 roku;
- termin zakończenia robót to pierwsza dekada maja 2013 roku;
- teraz pozostało jeszcze do zrealizowania kilkaset metrów kanalizacji; obecnie prowadzone są roboty w rejonie Wenecji i ul. Legionowej;
- roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg będą zakończone w 2012 roku.

Przedstawiciel firmy Energopol Południe z Sosnowca i kierownik budowy udzielili odpowiedzi na pytania radnego Dariusza Pietruchy.

Pkt 5. Przedstawienie i omówienie wykazu miejsc składowania materiałów, jak i miejsc składowania urobku z wykopów przez firmy wykonujące na terenie naszego miasta budowę sieci kanalizacyjnej.

Wiceprzewodniczący Paweł Pniewski poinformował, że wpłynęła od Wodociągu Mareckiego informacja dotycząca składowisk: kontrakt nr 2 – Zielonka ul. Poniatowskiego, Kontrakt nr 3 – ul. Okólna i ul. Okólna/ul. Grunwaldzka, Kontrakt nr 5 – ul. Pomnikowa 37, Kontrakt 5A – ul. Lisa Kuli/ul. Krucza, Kontrakt nr 6 – ul. Długosza.

W dyskusji głos zabrali radni: Paweł Pniewski, Dariusz Pietrucha, Michał Jaroch, Jacek Orych oraz Dyrektor Kajetan Specjalski, Kierownik JRP Zbigniew Maksym, Zastępca Burmistrza Krzysztof Wnuk

Pkt 6. Sprawy różne.

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Pkt 7. Zamknięcie posiedzenia.

O godzinie 14⁰⁰ Wiceprzewodniczący Paweł Pniewski zamknął posiedzenie Doraźnej Komisji.

INSPEKTOR
Anna Broma
Anna Broma

Wiceprzewodniczący
Doraźnej Komisji
Paweł Pniewski