

Otrzymałem 20.08.2012.
Dziękuję



Burmistrz Miasta Marki

Marki, dnia 14 sierpnia 2012 roku.

BM 150.35.2012

Pan

Arkadiusz Werelich

Radny Miasta Marki

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na interpelację z dnia 18 lipca 2012 roku (przekazaną przez Przewodniczącą Rady Miasta Marki w dniu 24 lipca 2012 roku) w sprawie stanu zaawansowania zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na 2012 rok informuję, że pierwsze półrocze z reguły jest czasem przygotowania zadań inwestycyjnych. Niezwykle rzadko zdarza się rozpoczęcie i zakończenie inwestycji do końca czerwca danego roku budżetowego.

Poniżej przedstawiam stan zaawansowania poszczególnych zadań:

- 1) budowa chodnika na ul. Stawowej oraz miejsc parkingowych przy kompleksie boisk – trwają prace projektowe, budowa przewidziana jest w drugiej połowie 2012 roku;
- 2) budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Bandurskiego i ul. Okólnej oraz rozbudowa sygnalizacji świetlnej – trwają prace projektowe, budowa przewidziana jest w drugiej połowie 2012 roku;

- 3) budowa chodnika na ul. 11 Listopada (od ul. Okólnej do posesji nr 47) oraz wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Okólnej – trwają prace projektowe, budowa przewidziana jest w drugiej połowie 2012 roku;
- 4) budowa peronu przystankowego przy ul. Sosnowej – istnieje zagrożenie realizacji inwestycji z uwagi na kolizję przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Sosnowej z lokalizacją peronu przystankowego. Zadanie będzie mogło być wykonane po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej;
- 5) przebudowa jezdni z wydzieleniem pasa do skrętu w prawo z ul. Sosnowej na skrzyżowaniu z al. Piłsudskiego – trwa opracowanie dokumentacji przetargowej, budowa przewidziana jest w drugiej połowie 2012 roku;
- 6) termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Marki - zakończona faza projektowa, wybrany wykonawca robót budowlanych, zadanie wieloletnie;
- 7) budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 - zakończono fazę projektową, a także przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zostanie wykonane w drugim półroczu 2012 roku. W pierwszym półroczu wydano 53.868 zł;
- 8) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - zakończona faza projektowa, wybrany wykonawca do realizacji zadania w zakresie wymiany centralnego ogrzewania. Ocieplenie budynku planowane na 2013 rok, poniesiono wydatki związane z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie 153,75 zł;
- 9) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – w pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia polegającego

na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie 153,75 zł;

- 10) termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 - przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zadanie zostanie ukończone w drugim półroczu 2012 roku, w pierwszym półroczu wydano 3.228,75 zł;
- 11) termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 - przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na modernizację systemu centralnego ogrzewania. Ocieplenie budynku planowane jest na rok 2013. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie 153,75 zł;
- 12) termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zostanie ukończone w drugim półroczu 2012 roku;
- 13) termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zostanie ukończone w drugim półroczu 2012 roku. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, a także opinią ornitologiczną w kwocie 9.108,75 zł;
- 14) termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Zadanie zostanie ukończone w drugim półroczu 2012 roku. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki

związane z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w kwocie 8.148,75 zł;

- 15) opracowanie projektu gimnazjum – po rozstrzygnięciu konkursu przeprowadzono postępowanie w trybie z wolnej ręki i zawarto umowę na opracowanie projektu budowy gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej przy ul. Wspólnej w Markach. Wydatki w ramach tego zadania poniesione z tytułu prac członków sądu konkursowego oraz z tytułu nagród wypłaconych w konkursie wyniosły 98.073 zł;
- 16) budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Kopernika i części ul. Jagiełły – trwają prace projektowe, realizacja zadania w drugim półroczu 2012 roku;
- 17) projekt kanalizacji deszczowej w ul. Głównej – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na opracowanie projektu. Na obecnym etapie prac nie stwierdzono wystąpienia ryzyka niewykonania zadania w roku 2012;
- 18) budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Lisiej – trwają prace projektowe, realizacja zadania drugim półroczu 2012 roku;
- 19) budowa kanalizacji deszczowej w części ul. Moniuszki – zadanie zrealizowano, wartość robót 72.078,00 zł;
- 20) budowa odwodnienia w ul. Weneckiej – realizacja zadania w drugim półroczu 2012 roku, po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na tym odcinku drogi;
- 21) rozbudowa drenażu w ul. Dębowej (włączenie do systemu odcinka ul. Słowików) – realizacja zadania w drugiej połowie 2012 roku;
- 22) rozbudowa drenażu w ul. Teligi (włączenie odcinka ul. Morskiej) – realizacja zadania w drugim półroczu 2012 roku, po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na tym odcinku drogi;

- 23) projekty odwodnienia ulic – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę na opracowanie projektów odwodnienia fragmentów ulic: Sosnowej, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, gen. Zajączka, Szkolnej, Zielenieckiej, Wrzosowej. Na obecnym etapie prac nie stwierdzono ryzyka niewykonania zadania w roku 2012;
- 24) budowa oświetlenia ulic: Telimeny, Fiołkowej, Słupeckiej, Szczygłej, Elektryków i Podolskiej – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę z wykonawcą robót, roboty zostały wykonane w pierwszym półroczu 2012 roku, płatności będą dokonane z początkiem drugiego półrocza;
- 25) budowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej – zadanie zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku, wydatki z tytułu realizacji zadania wyniosły 53.370,23 zł;
- 26) budowa oświetlenia ulicy Poniatowskiego – zawarto umowę z wykonawcą robót, zadanie zostanie wykonane w drugim półroczu 2012 roku;
- 27) budowa oświetlenia ulicy Kaszubskiej – zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2012 roku;
- 28) budowa oświetlenia fragmentu ulicy Modrzewiowej i Kolorowej – trwają prace projektowe, budowa przewidziana jest na drugie półrocze 2012 roku;
- 29) budowa oświetlenia ulicy Dmowskiego – trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zadanie przewidziane do realizacji w drugim półroczu 2012 roku;
- 30) budowa oświetlenia ulicy Małej - trwają prace projektowe, budowa przewidziana jest na drugie półrocze 2012 roku;
- 31) projekty oświetlenia ulicznego: Królowej Marysieńki, Kukier, Kossaka, Wybickiego, Makuszyńskiego, Kusocińskiego, Gałczyńskiego, Fredry, Rolna, Jasnogórska, Husarii, Żurawia, Jaskółcza, Bociania, Walewskiej, Napoleona, Strumykowa – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowę z projektantem, termin

opracowania dokumentacji projektowej upływa w dniu 15 grudnia 2012 roku, nie stwierdzono ryzyka niewykonania projektów w roku bieżącym;

- 32) budowa dwóch placów zabaw – zadanie rozpoczęte w drugim półroczu 2012 roku, trwa postępowania przetargowe;
- 33) włączenie Orlika do systemu monitoringu miejskiego – zadanie zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku, wydatki wyniosły 11.685 zł;
- 34) budowa skateparku na terenie ZS nr 2 – w pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową, trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wydatki poniesione w pierwszym półroczu wynoszą 8.610 zł;
- 35) opracowanie dokumentacji powykonawczej budowy linii kablowej niskiego napięcia oraz przyłączenie do sieci energetycznej lodowiska sezonowego w ramach programu „Biały Orlik” – w pierwszym półroczu poniesiono wydatki z tytułu zawartej umowy przyłączeniowej w kwocie 16.423,73 zł, zadanie zostanie zakończone w drugim półroczu 2012 roku;
- 36) realizacja programu e-Marki – zadanie zostało zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku. W drugim półroczu zaplanowano rozliczenie projektu.

Umieszczenie zadań niezrealizowanych w 2012 roku w planie wydatków majątkowych na 2013 rok będzie uzależnione od możliwości finansowych gminy.

Uprzejmie informuję, że do dnia 30 czerwca 2012 roku rozpoczęto następujące remonty:

- 1) remont konstrukcji budynku Sali Gimnastycznej oraz remont pomieszczeń wewnętrznych w bloku sportowym w Zespole Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach (remont zostanie ukończony do końca wakacji);

- 2) modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” (remont zostanie ukończony do końca wakacji).

Po dniu 30 czerwca 2012 roku rozpoczęto prace budowlane związane z wykonaniem zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia technologicznego na poddaszu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. „Pomnik Zwycięstwa 1920 roku” i przeznaczeniem go na salę ćwiczeń rekreacyjnych dla uczniów klas I-III (prace zakończą się do końca wakacji).

Wszystkie zadania remontowo-modernizacyjne zapisane w planie finansowym Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych na rok 2012 zostaną zrealizowane.

Wydatki związane z powyższymi remontami i modernizacjami poniesione w pierwszym półroczu 2012 roku dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wyniosły 28.659 zł, w tym:

- 8.979 zł – remont pomieszczeń zespołu sportowego w ZSz nr 2 w Markach,
- 19.680 zł – zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia technologicznego w SP nr 3 w Markach.

Łączę z wyrazami szacunku
Jacek Detyniecki

Do wiadomości:

Rada Miasta Marki

