

Burmistrz Miasta Marki

Marki, dnia 25 lutego 2009 roku.

BM 0717/29/2009

Pan

Jan Orłowski

Radny

Rady Miasta Marki

W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 18 lutego 2009 roku dotyczącą inwestycji polegających na przebudowie chodników w ul. Kościuszki i w ul. Bandurskiego uprzejmie informuję, że zgodnie z przygotowanym kosztorysem inwestorskim zakres robót związanych z budową chodnika w ulicy Kościuszki miał obejmować wykonanie:

- 1) 1.335,5 m² chodnika i wjazdów z kostki betonowej typu HOLAND o grubości odpowiednio 6 i 8 cm,
- 2) 341,09 m² nawierzchni asfaltowej,
- 3) 752,18 mb obrzeży betonowych,
- 4) 682,18 mb krawężników,
- 5) 682,18 mb ścieku betonowego,
- 6) 4 studnie chłonnych.

Wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 364.608,14 zł netto + 22 % VAT, tj. **444.821,93 zł brutto**.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy MBT Sp. z o.o. za cenę **289.208,52 zł brutto**. Była to oferta z najniższą ceną spośród złożonych 4 ofert.

Zadanie zostało wykonane w oparciu o umowę 3420/245/2008 z dnia 4 lipca 2008 roku. Wprowadzenie na budowę odbyło się w dniu 7 lipca 2008 roku, zaś zakończenie rzeczowe inwestycji nastąpiło w dniu 14 października 2008 roku.

W ramach zadania wykonano **szerszy zakres robót**, który obejmował:

- 1) 1.457 m² chodnika i wjazdów z kostki betonowej typu HOLAND o grubości odpowiednio 6 i 8 cm,
- 2) 341,09 m² nawierzchni asfaltowej,
- 3) 767,2 mb obrzeży betonowych,
- 4) 817 mb krawężników,
- 5) 817 mb ścieku betonowego,
- 6) 3 studnie chłonne z przykanalikami i jeden przykanalik do rowu melioracyjnego.

Łączny koszt zadania nie zmienił się i wyniósł **289.208,52 złotych**.

Zgodnie z przygotowanym kosztorysem inwestorskim zakres robót związanych z budową chodnika w ulicy Bandurskiego miał obejmować wykonanie:

- 1) 2.010,35 m² chodnika z kostki betonowej typu HOLAND o grubości 6 cm,
- 2) 967,5 mb obrzeży betonowych,
- 3) 608,5 m² wjazdów na posesje z kostki betonowej typu HOLAND o grubości 8 cm,
- 4) 1.080,7 mb ścieku betonowego,
- 5) 545,85 m² nawierzchni asfaltowej,
- 6) rozbiórkę 2.031,4 m² nawierzchni starego chodnika.

Wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 599.814,60 zł netto + 22% VAT, tj. **731.773,81 zł brutto**.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia wybrano ofertę firmy MBT Sp. z o.o. za cenę **518.143,09 zł brutto**. Była to oferta z najniższą ceną spośród 2 złożonych ofert.

Zadanie zostało wykonane w oparciu o umowę 3420/327/2008 z dnia 22 września 2008 roku. Zakończenie rzeczowe inwestycji w ramach niniejszej umowy nastąpiło w dniu 22 grudnia 2008 roku.


Zakres robót w trakcie realizacji nie zmienił się a koszt zadania wyniósł **518.143,09 zł brutto**.

W dniu 16 grudnia 2008 roku zawarto umowę na **roboty uzupełniające** polegające na wykonaniu:

- 1) studni chłonnych o średnicy 1200 mm – 7 sztuk,
- 2) wpustów ulicznych – 8 sztuk,
- 3) chodnika (przedłużenie o 60 mb w stosunku do zakresu podstawowego),
- 4) uzupełnienia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm o powierzchni 200 m².

Koszt robót uzupełniających wynosi **65.674,81 zł brutto**. Płatność zostanie dokonana po ich wykonaniu w roku 2009.

Wszelkie informacje dotyczące tych powyższych postępowań zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.marki.pl.



Do wiadomości:

Rada Miasta Marki